様式第7号

記載例

令和 7 年 11 月 1 日

工事完了報告書

霧島市長　中重　真一　様

（修理業者）

会社名：○○建設株式会社

代表者名：代表取締役　○○　○○

次の被災者住宅について、別添修理見積書（写）のとおり応急修理を完了しましたので、報告します。

1　被災者の現在の住所・氏名

現在の住所：○○市△△△△△　□□-□

氏名：霧島　太郎

2　被害を受けた住宅の所在地

霧島市○○○○○　□□-□

3　受付番号

建指修 第 87 号

4　完了年月日

令和 7 年 10 月 31 日

【添付書類】

・修理写真（修理前、修理中、修理後）報告書（様式第10号）

様式第10号

記載例

修理写真（修理前、修理中、修理後）報告書

《　霧島　太郎　邸　応急修理状況報告　》

	工事箇所	工事箇所
修理の説明	居間の床の張替え	トイレの便器の取り換え及び給排水管の修繕
修理前写真	修理をする前の写真を添付	修理をする前の写真を添付
	▼	▼
修理中写真	修理中（床材を撤去しているなど）の写真を添付	修理中（便器を撤去したあとや、配管の状況がわかる）の写真を添付
	▼	▼
修理後写真	新しい床を設置した後の写真を添付	新しい便器を設置した後の写真を添付

※　修繕見積書（様式第3号）に記載している工事名称ごとの写真が必要です。

様式第8号

記載例

令和 7 年 11 月 1 日

「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料

霧島市長　中重　真一　様

修理業者名	○○建設株式会社
代　表　者	代表取締役　○○　○○
電話番号	0995-○○-○○○○
メ　ー　ル	○○○○@○○○○

災　害　名	令和7年8月６日からの低気圧と前線による大雨				
自治体名	鹿児島県霧島市				
修理物件	霧島　太郎　邸　（住所：霧島市○○○○○　□□-□　）				
被害区分	全壊	大規模半壊	中規模半壊	半壊	準半壊
実施期間	令和 7 年 10 月 1 日 ～ 令和 7 年 10 月 31 日				
修理金額	1,000,000 円 （自己負担分 261,000 円）				

（被災者氏名）邸の修理に際し、証拠である写真を撮り忘れたことから、修理前、修理中の証拠写真の代替として、下記のとおり「救助の必要性」「内容の妥当性」を証するため下記資料を提出し、これを証明します。

※　修理後の写真は現時点においても撮影は可能であるため、写真が無いということは認めない。被災者の了解を取り、必ず写真撮影を行うこと。

記

【修理前の被災状況】

記載例

霧島　太郎　邸図面（1階）

※破損箇所が判るようにすること（破損箇所は赤枠で示す）

霧島　太郎　邸図面（2階）

※破損箇所が判るようにすること（破損箇所は赤枠で示す）

○修理箇所（応急修理として申請する箇所）

記載例

1

（修理箇所名）	（破損状況説明）
・LDK	・床上浸水により、根太が腐食、床・壁の断熱材が吸水し脱落。 ・フローリング下地板の腐食、床板に反り、壁板の腐食、カビの発生。 →交換する必要がある。

（破損材料）	（交換材料）
・根太：〇〇箇所が腐食 ・断熱材（床）：吸水により脱落 ・床下地材：腐食により交換 ・フローリング材：反りにより交換 ・壁板：腐食・カビにより交換 ・断熱材（壁）：吸水による脱落 ・巾木：カビの発生	・根太：ヒノキ材で交換 ・断熱材（床）：グラスウールに交換 ・床下地材：木下地〇㎜で敷込 ・フローリング材：ヒノキ無垢材で対応 ・壁板：ヒノキ材で補修 ・断熱材（壁）：グラスウールに交換 ・巾木：ヒノキ材に交換

2

（修理箇所名）	（破損状況説明）
・玄関 （収納は対象外）	・玄関タイルの割れ、モルタルの亀裂、巾木・見切りの損傷、玄関ドア破損交換

（破損材料）	（交換材料）
玄関タイル：破損 モルタル：亀裂 巾木・見切り：破損 玄関ドア：破損 （メーカー、品番）	玄関タイル：玄関タイルの交換 モルタル亀裂：コーキング材充填 巾木・見切り：ヒノキ材で補修 玄関ドア：同等品に交換 （メーカー、品番）